

CONSIGLIO COMUNALE 25/3/2010

Risposta del consigliere delegato alle Grandi Opere Fabio Fecci all'interrogazione del gruppo Noceto Civica

Struttura polifunzionale

Con riferimento all'interrogazione intesa ad ottenere chiarimenti ed informazioni relativamente alla realizzazione dell'edificio poli-funzionale in Via Boni e Gavazzi, con la presente si precisa quanto segue:

1) Durante le operazioni di scavo per la costruzione dell'edificio in oggetto si è riscontrata, in una porzione di terreno, la presenza di idro-carburi.

Di quanto sopra è stata data immediata comunicazione ai sensi del D. Lgs. 3/4/2006 N. 152 all'Ufficio Ambiente della Provincia ed all'ARPA di Fidenza.

Nel contempo l'Amministrazione ha affidato alla Ditta "Sigma Progetti Srl" l'incarico per la predisposizione del Piano di caratterizzazione del progetto di bonifica delle aree di cui trattasi.

2) Il ritrovamento di cui sopra ha comportato un notevole rallentamento delle operazioni di cantiere e tutt'ora – in attesa dell'autorizzazione della Provincia per lo smaltimento del terreno inquinato – una parte del cantiere risulta inutilizzabile;

3) Corre l'obbligo di precisare che l'area interessata dalla presenza di idro-carburi è, a seguito degli accertamenti eseguiti, posizionata a Nord-Est della struttura;

4) L'andamento stagionale dell'autunno-inverno trascorsi ha ulteriormente rallentato le operazioni di cantiere che, comunque, dovrebbero terminare: all'interno della struttura entro la fine del mese di Aprile e relativamente ai prospetti dell'edificio ed alla sistemazione delle aree esterne entro la fine del mese di Maggio, fatte salve le necessarie autorizzazioni della Provincia e le condizioni climatiche idonee;

5) Per quanto sopra espresso si ritiene che, al momento attuale, non vi siano cause di ritardo imputabili all'impresa Capogruppo;

6) Relativamente alla gestione della struttura museale, l'Amministrazione Comunale sta seguendo un percorso in collaborazione con la Soprintendenza di Parma e l'Università degli Studi di Milano: comunque fino a quando non saranno terminati i lavori di scavo archeologico e di restauro delle strutture lignee e degli oggetti ritrovati durante le campagne di scavo non sarà possibile predisporre alcuna modalità di gestione della struttura museale ed anche il progetto di sistemazione del museo stesso;

7) Relativamente alle zone di pubblico utilizzo trattasi di sale che saranno messe a disposizione della cittadinanza una volta ultimati i lavori di costruzione della struttura;

8) Al fine di garantire la sicurezza all'interno del cantiere si è ritenuto di iniziare i lavori di completamento del locale bar-caffè letterario (a carico del soggetto gestore del caffè-letterario) solo dopo l'ultimazione dell'opera da parte della Ditta costruttrice;

9) L'Amministrazione sta predisponendo un bando per l'affidamento della gestione del caffè letterario all'interno della struttura.

Noceto, li 24 Marzo 2010

Il Consigliere delegato alle Grandi Opere
Fabio Fecci

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Fabio Fecci', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.